

Hovedtidsplanerne viser normale forløb uden omfattende uforudsete hændelser

**Løsningsmodel 2 - Forsyning fra baghaver**

Aktivitet	Varighed (måneder)	2024		2025										
		Nov.	Dec.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep		
HEFs valg af løsningsmodel (løsning 2 eller 3)		*												
Aftale med Rådgiver( kun forundersøgelser)	1													
Forundersøgelser - ledninger og andet i baghaver	1													
Forundersøgelser - baghaver (inv., planter, belægning)	1-2													
HEFs Beslutning om opstart (Generalforsamling)					*									
Forundersøgelser - kældre (asbest og tungmetaller)	1-2													
Aftale med rådgiver om projektering	0,5													
Projektering (udbudsprojekt og Udførelsesprojekt)	4													
Udbudsperiode og tilbud	1													
Kontraktforhandling med entreprenør og kontrahering	0,5													
Projektgennemgang og Mobilisering	1-2													
Anlægsstart , september 2025														*
Udførelse og ibrugtagning i 15 delområder med 2 delområder samtidigt (OBS: kræver 2 gangbroer)	15-20													
<b>Afl levering i perioden dec. 2026 - maj 2027</b>														

\*) Anlægsarbejder forventes pågå i hvert delområde i 8-12 uger (2 delområder samtidigt)

**Løsningsmodel 3 - HOFOR-løsning med forsyning fra forhaver**

Aktivitet	Varighed (måneder)	2024		2025										2026					
		Nov.	Dec.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	
HEFs valg af løsningsmodel (løsning 2 eller 3)		*																	
Aftale med rådgiver om forundersøgelser	1																		
Forundersøgelser - ledninger og andet i vej og haver	1																		
Forundersøgelser -forhaver (inventar, planter, belægning)	1-2																		
HEFs Beslutning om opstart (Generalforsamling)					*														
Forundersøgelser - kældre (asbest og tungmetaller)	1-2																		
Aftale med HOFOR om projektering af hovedforsyning	2-3																		
HOFORs projektering af hovedledninger	5-7																		
HOFORs entreprenørs mobilisering for hovedledninger	1-2																		
Anlægsstart HOFOR, ca jan. 2026																			*
Udførelse af hovedledninger inkl. stik til matrikel	12-24																		
<b>Afl levering af forsyning til forhaver i perioden jan. 2027 - jan. 2028</b>																			
Aftale med Gaihede om projektering (i forhaver til kældre)	1																		
Projektering af stik i forhaver (Udbudsprojekt og Udførelsesprojekt)	4-5																		
Udbudsperiode og tilbud (i forhaver og i kældre)	1																		
Kontraktforhandling med entreprenør og kontrahering	0,5-1																		
Mobilisering	1-2																		
Anlægsstart for stikledninger i forhaver, ca. jan 2026																			*
Udførelse i forhaver og i kældre (koordineres med HOFORs arbejder)	12-14																		
<b>Afl levering af stikledninger til husfacade gennem forhaver i perioden jan 2027 - marts 2027</b>																			